







Сменное задание на 06.10.2026 ВТ

Проект: дом 1 этаж Покупатель: ИП Войткевич Александр Владимирович дом№2

№		МАРКА	ИЗДЕЛИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ	СДЕЛАТЬ, ШТ	СДЕЛАНО
1		**ПС.300.150.30**	Плита стеновая	1500 × 3000 × 300	**4**	
2		**ПС.300.100.30**	Плита стеновая	1000 × 3000 × 300	**4**	
3		**ПС.300.90.30** добор	Плита стеновая	900 × 3000 × 300	**2**	
4		**ПБ.105.150.30** добор	Плита стеновая	1500 × 1050 × 300	**2**	
5		**ПБ.70.150.30** добор	Плита стеновая	1500 × 700 × 300	**3**	
6		**ПБ.95.60.30** добор	Плита стеновая	600 × 950 × 300	**2**	
7		**ПП.495.150.30**	Плита перекрытия	4950 × 1500 × 300	**7**	
8		**ПП.465.150.30**	Плита перекрытия	4650 × 1500 × 300	**5**	
9		**ПН.50.60.30**	Перемычка (надоконный ригель)	600 × 500 × 300	**2**	

Всего: 31 шт 39,087 м³ бетона

Выдал _____ Мастер смены _____

ЮТНОДОМ · домокомплекты · сформировано 2026-11-26 09:32