












Сменное задание на 08.10.2026 чт

Проект: дом 1 этаж Покупатель: ИП Войткевич Александр Владимирович дом№2

№		МАРКА	ИЗДЕЛИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ	СДЕЛАТЬ, ШТ	СДЕЛАНО
1		**ПС.300.150.30**	Плита стеновая	1500 × 3000 × 300	**4**	
2		**ПС.300.100.30**	Плита стеновая	1000 × 3000 × 300	**3**	
3		**ПС.300.135.30** добор	Плита стеновая	1350 × 3000 × 300	**3**	
4		**ПС.300.130.30** добор	Плита стеновая	1300 × 3000 × 300	**2**	
5		**ПС.300.120.30** добор	Плита стеновая	1200 × 3000 × 300	**1**	
6		**ПС.300.115.30** добор	Плита стеновая	1150 × 3000 × 300	**1**	
7		**ПС.300.110.30** добор	Плита стеновая	1100 × 3000 × 300	**2**	
8		**ПС.300.90.30** добор	Плита стеновая	900 × 3000 × 300	**1**	
9		**ПП.465.150.30**	Плита перекрытия	4650 × 1500 × 300	**2**	
10		**ПН.50.450.30**	Перемычка (надоконный ригель)	4500 × 500 × 300	**1**	

№		МАРКА	ИЗДЕЛИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ	СДЕЛАТЬ, ШТ	СДЕЛАНО
11		**ПН.50.180.30**	Перемычка (надоконный ригель)	1800 × 500 × 300	**1**	
12		**ПН.80.100.30**	Перемычка (надоконный ригель)	1000 × 800 × 300	**1**	
13		**ПН.50.150.30**	Перемычка (надоконный ригель)	1500 × 500 × 300	**5**	

Всего: 27 шт 25,485 м³ бетона

Выдал _____ Мастер смены _____

ЮТНОДОМ · домокомплекты · сформировано 2026-11-26 09:32